2026年度
西沖第3号処分場点検記録

●異常なし　×対策が必要　　2026年9月30日

処分場名	点検項目	2026 年									2027 年			
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
西沖第3号処分場 （管理型）	1.埋立廃棄物の分別状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	2.埋立廃棄物の種類・数量	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	3.擁壁・堰堤の状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	4.遮水工の状況・効果	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	5.放流水の水質検査	● 4/16	● 5/25	● 6/18	● 7/13	－	－							＊放流時に測定
	5.周辺地下水の水質検査	－	－	－	－	－	－							
	5.放流水・周辺地下水の水質検査	● 4/28	－	－	－	－	－							◆ダイオキシン測定
	6.地下水集排水設備の状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	7.調整池の状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	8.浸出液処理設備の状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	9.PH、COD測定器の状況（校正）	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	10.排水ポンプターニング状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	11.保護棚の状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
	12.標識類の状況	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
除草状況	1.処分場内の点検通路、築堤他	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							＊通路、築堤の除草作業/数回/年
	2.放流水採取口・観測井戸周辺	● 4/27	● 5/25	● 6/18	● 7/16	● 8/24	● 9/3							
備考：　周辺地下水及び放流水の検査結果は、別紙「２．２．３水質検査」に記載しています。														